



โครงการ Veranda Residence Huahin

รายงานการประชุม

ชื่อประชุม:	ประชุมเทคนิค(Technical Meeting) ครั้งที่ 61/2562	
วันและเวลา:	09 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. – 15.00 น.	
สถานที่:	ห้องประชุม สำนักงานสนามโครงการ Veranda Residence Huahin	
ผู้ร่วมประชุม:		
	คุณอัษฎาอาร์ท สกฤตแพทย์	Project Alliance Co., Ltd. (PAC)
	คุณเวทิส หงส์พนัส	Project Alliance Co., Ltd. (PAC)
	คุณอ้น หล้ากำ	Project Alliance Co., Ltd. (PAC)
	คุณพีรพงษ์ เหล็กกลาง	Project Alliance Co., Ltd. (PAC)
	คุณพินิจ กิจประสงค์	Project Alliance Co., Ltd. (PAC)
	คุณชยพล วรเรศ	Project Alliance Co., Ltd. (PAC)
	คุณปฐมพล แจ้งจำเริญ	Project Alliance Co., Ltd. (PAC)
	คุณสันต์คุสิต สวัสดิ์	Project Alliance Co., Ltd. (PAC)
	คุณรุติพงษ์ ช่วยเกิด	Sangfah Construction & Engineering Co., Ltd. (SFC)
	คุณสุเมธ คล้ายวัฒนะ	Sangfah Construction & Engineering Co., Ltd. (SFC)
	คุณสุริยา บุญยงค์	Sangfah Construction & Engineering Co., Ltd. (SFC)
	คุณอริชญ์พงศ์ จรุงกิจสุวรรณ	Sangfah Construction & Engineering Co., Ltd. (SFC)
	คุณโกสิน หุ่นดี	S.P.M. TRADE TECH Co., Ltd. (SPM)
	คุณธีระพล โต่นวูธ	S.P.M. TRADE TECH Co., Ltd. (SPM)
	คุณวีรพันธ์ อภิวงค์	S.P.M. TRADE TECH Co., Ltd. (SPM)
บันทึกโดย:	คุณพีรพงษ์ เหล็กกลาง	Project Alliance Co., Ltd. (PAC)
ตรวจสอบโดย:	คุณพิทักษ์ พานแก้ว	Project Alliance Co., Ltd. (PAC)



สำเนาเรียน:	คุณปกรณ์ ลิ้มเจริญ	Veranda Resort Co., Ltd. (VRH)
	คุณบดินทร์ อุบลบาล	Veranda Resort Co., Ltd. (VRH)
	คุณพันธ์ศักดิ์ สิริมนิชญาภรณ์	Veranda Resort Co., Ltd. (VRH)
	คุณนพดล ใจซื่อ	Project Alliance Co., Ltd. (PAC)
	คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์	Project Alliance Co., Ltd. (PAC)
	คุณประพจน์ ศรีสินทรัพย์	Project Alliance Co., Ltd. (PAC)
	คุณพิทักษ์ พานแก้ว	Project Alliance Co., Ltd. (PAC)
	คุณมานพ ชิดไชโย	Sangfah Construction & Engineering Co., Ltd. (SFC)
	คุณวรรณิ์ จันทร์ดี	Sangfah Construction & Engineering Co., Ltd. (SFC)
	คุณสุรินทร์ แก้วถาวร	Sangfah Construction & Engineering Co., Ltd. (SFC)
	คุณภักคินันท์ ศรีอัมพร	Sangfah Construction & Engineering Co., Ltd. (SFC)
	คุณอิศรา แสนสุข	Sangfah Construction & Engineering Co., Ltd. (SFC)
	คุณนนทวัฒน์ โกมิตร	S.P.M. TRADE TECH Co., Ltd. (SPM)
	คุณกิตติพงษ์ จันทร์พร้อมศรี	S.P.M. TRADE TECH Co., Ltd. (SPM)
	คุณสาธิต วุฒิวงศ์	S.P.M. TRADE TECH Co., Ltd. (SPM)
	คุณมานพ นุชงค์ศักดิ์	S.P.M. TRADE TECH Co., Ltd. (SPM)
	คุณศิลา ร่วมสุข	S.P.M. TRADE TECH Co., Ltd. (SPM)

หมายเหตุ : เอกสารแนบ (นำส่งให้ผ่านทาง Email)

ลำดับที่	เอกสาร	จำนวน (แผ่น)
1	ผลการทดสอบคอนกรีตและผลการทดสอบเหล็ก Update 15/07/2562	2
2	ใบลงนามผู้ร่วมประชุม	2



ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่
1	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา	-	-
1.1	ไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมในที่ประชุมจึงรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ครั้งที่ 60/2562	บันทึก	-
2	แจ้งเพื่อทราบ	-	-
2.1	SFC แจ้งให้ SPM ดำเนินการตัดท่อน้ำฝน บริเวณอาคาร B และ C เพื่อระบายน้ำทิ้งจากอาคารบริเวณชั้น 1 -SPM รับทราบ จะดำเนินการให้ในวันที่ 10/07/62	SPM	10/07/62
2.2	SFC แจ้งในที่ประชุมได้จัดทำแผนงานดำเนินการส่งมอบห้องพัก อาคาร B และ C โดยขอให้ผู้รับเหมาทุกรายดำเนินการตามแผนงาน -ในที่ประชุมรับทราบ	บันทึก	-
2.3	SFC แจ้งติดตามเอกสาร RFI เรื่องควรมีหลังคาบริเวณบันได ST2 อาคารจอดรถหรือไม่ -PAC จะติดตามผู้ออกแบบโดยจะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป	PAC	23/07/62
2.4	SPM แจ้งในที่ประชุมการไฟฟ้าจะเข้ามาติดตั้งมิเตอร์จริงของโครงการบริเวณหม้อแปลงชั่วคราวจึงขอให้ SFC ทำการย้ายหม้อแปลงออก -SFC รับทราบ และขอให้ SPM แผนงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าจริง -SPM จะจัดส่งแผนงานให้หลังจากได้เลขที่ทะเบียนบ้านของโครงการ	VRH	23/07/62
2.5	PAC แจ้งให้ SPM อุดท่อน้ำดิบบริเวณระเบียงของห้องพัก -SPM จะดำเนินการให้วันที่ 10 กรกฎาคม 2562	SPM	10/07/62
2.6	PAC แจ้งให้ SFC ดำเนินการติดตั้งประตูเพื่อป้องกันน้ำฝนเข้าห้องพัก -SFC รับทราบ จะเร่งดำเนินการ โดยจะติดตามความคืบหน้าการประชุมครั้งต่อไป	SFC	23/07/62
2.7	PAC แจ้งให้ SFC เสนอราคาติดตั้ง Digital Doorlock ของห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร Skoop -SFC รับทราบ จะเร่งดำเนินการ โดยจะติดตามความคืบหน้าการประชุมครั้งต่อไป	SFC	23/07/62
2.8	PAC แจ้งให้ SFC ทำการตรวจสอบไม่มีเว้นช่อง Shaft ไฟฟ้าบริเวณ ชั้น 2 อาคาร D -SFC รับทราบ จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและหาวิธีแก้ไข โดยจะติดตามความคืบหน้าการประชุมครั้งต่อไป	SFC	23/07/62
2.9	PAC แจ้งให้ SFC ประสานงานกับบริษัทฯ วิศวกรรม เรื่องการขอเข้าพื้นที่ฝั่งโรงแรมเพื่อทำการติดตั้งผนังสระว่ายน้ำ 1 บริเวณห้องตัวอย่างเดิม -SFC รับทราบ จะเร่งดำเนินการ โดยจะติดตามความคืบหน้าการประชุมครั้งต่อไป	SFC	23/07/62
3	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา	-	-



ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่
3.1	<u>Owner โดยคุณชมพู่ฝ่ายขายแจ้งจะต้องเร่งรัดงานห้องตัวอย่าง 3 ห้อง โดยแบ่งเป็น อาคาร A-202, อาคารB type A3,B3 โดยมีกำหนดการดังนี้</u> - วันที่ 20/07/62 งาน SFC,SPM ให้แล้วเสร็จรวมทั้งหมดรวมทั้งงานไฟฟ้าที่จะต้องเข้ามาจ่ายให้กับห้องตัวอย่างอาคารB type A3,B3 ในส่วนอาคารA-202 ใช้ไฟฟ้าของห้องอาคาร A102 - วันที่ 21-26/07/62 จะติดตั้งฝ้าบานและเฟอร์นิเจอร์รวมทั้งวัสดุตกแต่งทั้งหมด - วันที่ 01-02/08/62 ถ่ายวิดีโอห้องตัวอย่าง อาคาร B type A3,B3 ในที่ประชุมรับทราบโดยจะติดตามความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป	SFC,SPM	23/07/62
3.2	<u>เรื่อง VRH ขอให้ SPM ให้ดำเนินการย้ายสายไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับห้องตัวอย่าง Type D1 ห้อง 202 อาคาร A</u> -SPM รับทราบจะดำเนินการให้แล้วเสร็จวันที่ 15/07/62	SPM	15/07/62
3.3	<u>เรื่อง VRH ขอให้ SFC จัดทำรูปแบบและแผนแนวทางเดินสำหรับลูกค้าเพื่อเข้าชมห้องตัวอย่าง อาคาร B</u> -SFC จัดส่งแผนแล้ว วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 -VRH และ PAC กำลังตรวจสอบ โดยจะติดตามความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป	VRH,PAC	23/07/62
3.4	<u>เรื่อง PAC ขอให้ บาร&สภา ดำเนินการยิงซิลิโคนบริเวณอ่างอาบน้ำห้องตัวอย่าง</u> -บาร&สภา ดำเนินการแล้ว วันที่ 5 กรกฎาคม 2562	บันทึก	-
3.5	<u>เรื่อง PAC ขอให้ SPM ดำเนินการปรับแก้ไขระยะติดตั้งสวิทช์,ปลั๊ก และ Room Thermo ให้ได้ระดับและได้ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ให้เท่ากัน ในห้องตัวอย่าง</u> -SPM รับทราบ จะแก้ไขให้แล้วเสร็จวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (เดือนครั้งที่ 1)	SPM	15/07/62
3.6	<u>เรื่อง PAC ขอให้ SPM ดำเนินการปรับแก้ไขงานเดินท่อและ Box ไฟฟ้าบริเวณทางเดินหนีไฟอาคาร B</u> -SPM รับทราบ จะแก้ไขให้แล้วเสร็จวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (เดือนครั้งที่ 1)	SPM	15/07/62
3.7	<u>เรื่อง PAC ขอให้ SPM ดำเนินการปรับแก้ไขงานติดตั้ง EAG พัดลมระบายอากาศในห้องน้ำ ห้องตัวอย่าง อาคาร B</u> -SPM รับทราบ จะแก้ไขให้แล้วเสร็จวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (เดือนครั้งที่ 1)	SPM	15/07/62
3.8	<u>เรื่อง SFC ขอให้ PAC ออกเอกสาร SI งานเพิ่ม Stop valve ติดตั้งบริเวณสายชำระในห้องน้ำ</u> -PAC ออกเอกสารให้แล้ว วันที่ 9 กรกฎาคม 2562	บันทึก	-
3.9	<u>SPM แจ้ง PAC ขอให้ติดตามแบบตำแหน่งติดตั้ง Outlet CW สำหรับอ่างอาบน้ำ Jacuzzi</u> -PAC ติดตามบาร&สภาแจ้งว่าจะจัดส่งให้วันที่ 11 กรกฎาคม 2562	PAC,บาร&สภา	11/07/62

ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่
3.10	<u>เรื่อง ได้จัดส่งแบบ Detail ห้องสปา ชั้น 2 อาคาร D ให้ทาง E-mail และ PAC ส่งเอกสาร SI ให้ SFC แล้ว</u> -SFC แจ้งขอให้ PAC เพิ่มรายละเอียดแบบเพิ่มเติมในเอกสารแนบ SI -PAC ได้สอบถามผู้ออกแบบแล้ว ติดตามผู้ออกแบบความคืบหน้าการประชุมครั้งต่อไป	PAC	23/07/62
3.11	<u>เรื่อง ท่อระบบสุขาภิบาลที่ติดตั้งเหนือฝ้าเพดานผ่านห้องนอนในห้องพัก ชั้น 6 อาคาร E</u> -PAC แจ้งผู้ออกแบบได้ตอบเอกสาร RFC แล้ว โดยแจ้งว่าให้ทำการหุ้มฉนวนดำหรือฟันท่อนกันเสียงที่ท่อได้ ซึ่งในที่ประชุมขอให้ SPM นำเสนอราคาวัสดุฉนวนดำ ส่วน SFC เสนอราคาวัสดุฟันท่อน โดยจัดส่งปริมาณให้แล้ววันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - SFC และ SPM รับทราบ จะจัดส่งให้ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562	SFC , SPM	17/07/62
3.12	<u>เรื่อง แก้ไขท่อระบายอากาศคานาในห้องพัก ชั้น 5 และ 6 อาคาร E</u> -SPM จะดำเนินการแก้ไขให้วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 (เดือนครั้งที่ 2)	SPM	17/07/62
3.13	<u>เรื่อง แก้ไขท่อระบบสุขาภิบาลที่คานาหลัก Support ประตูปานเลื่อน ชั้น 6 อาคาร E</u> -SFC ดำเนินการตีลายแนวหลุมฝ้าเพดานแล้ว -SPM จะดำเนินการแก้ไขให้วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 (เดือนครั้งที่ 2)	SPM	17/07/62
3.14	<u>เรื่อง ขอให้ SPM ตรวจสอบและปรับแก้ไขตำแหน่งติดตั้งดวงโคมไฟสำหรับส้วมชาย ชั้น คาเฟ่ อาคาร B</u> -SFC ส่งเอกสารสอบถาม RFI ให้แล้ววันที่ 03 กรกฎาคม 2562 โดย PAC จะติดตามผู้ออกแบบโดยจะแจ้งให้ทราบในสัปดาห์ต่อไป	PAC	23/07/62
3.15	<u>เรื่อง ขอให้ SPM ให้ดำเนินการแก้ไขท่อไฟฟ้าบริเวณพื้นห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A</u> -SPM ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จแล้วและจะนัดตรวจสอบในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 (เดือนครั้งที่ 1)	SPM	10/07/62
3.16	<u>เรื่อง ขอให้ SFC ดำเนินการเก็บงานปูนและทาสี ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A</u> -SFC จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562	SFC	15/07/62
3.17	<u>เรื่อง ขอให้ SFC ดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาเข้ามาเสนอราคาต่อระบบน้ำบริเวณถนนหน้าบ้านคุณโด่ง</u> -SFC จะได้นัดผู้รับเหมาเข้าตรวจสอบวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 (เดือนครั้งที่ 1)	SFC	17/07/62
3.18	<u>เรื่องขอให้ SFC จัดทำ Method การติดตั้งเข็มสำหรับบ่อสูบน้ำเสียทั้งหมดในโครงการ</u> -SFC จะดำเนินการโดยใช้รถ Backhoe กัดเข็ม หากไม่สามารถกัดเข็มได้ระยะตามที่กำหนด จะใช้ Micropile กัดเข็มแทนโดยจะติดตามความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป	SFC	23/07/62

ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่
3.19	<u>เรื่อง ขอให้ SFC ดำเนินการจัดส่งรายละเอียดลิฟต์แก้ว (No.GL) ขอบเขตงานระหว่าง SFC และ KONE</u> -SFC รับทราบ จะเร่งดำเนินการ โดยจะติดตามความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป (เดือนครั้งที่ 3)	SFC	23/07/62
3.20	<u>เรื่อง ขอรูปแบบติดตั้งแทนวาง CDU ชั้น 1 อาคาร B และ C</u> -PAC ได้สอบถามผู้ออกแบบแล้ว โดยจะติดตามความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป (เดือนครั้งที่ 3)	PAC	23/07/62
3.21	<u>เรื่อง แนวทางแก้ไขระบบระบายน้ำฝนบริเวณอาคาร B</u> -SPM และ SFC จัดส่งแบบให้แล้ว วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 -PAC ติดตามผู้ออกแบบจะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป	PAC	23/07/62
3.22	<u>เรื่อง ขอรูปแบบประตูสำหรับ Service มิเตอร์น้ำอาคาร D และ E</u> -SPM จะจัดส่งระยะช่องเปิดให้ PAC เพื่อนำข้อมูลสอบถามผู้ออกแบบต่อไป โดยจะติดตามความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป	PAC	23/07/62
3.23	<u>เรื่อง ขอให้ SPM ส่งรายละเอียดแบบตำแหน่งติดตั้งเสาไฟฟ้าจริงภายในโครงการเพิ่มเติม เพื่อส่งให้ผู้ออกแบบพิจารณาตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งกับกฎหมายควบคุมอาคาร</u> -SFC รับทราบ จะเร่งดำเนินการ โดยจะติดตามความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป (เดือนครั้งที่ 2)	SPM	23/07/62
3.24	PAC ขอให้ SFC ส่งขอบเขตงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ส่วนกลางของห้อง Lobby, Spa ของอาคาร D และห้องอื่น(ถ้ามี) โดยจะติดตามความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป -SFC จัดส่งให้แล้ววันที่ 09 กรกฎาคม 2562	บันทึก	-
3.25	<u>เรื่อง การปรับแบบห้อง LAUNDRY ล่าสุดเมื่อวันที่ 10/06/2 โดยทาง PAC ได้จัดส่งข้อมูลทาง E-MAIL ให้กับทาง SFC และ SPM แล้ว ในส่วนเอกสารสั่งการ(SI) PAC จะดำเนินการออกเอกสารให้ภายหลัง</u> -PAC แจ้งความคืบหน้า อยู่ในขั้นตอนผู้ออกแบบ March ออกแบบงานระบบ โดยจะติดตามสัปดาห์ต่อไป	PAC	23/07/62
3.26	<u>เรื่อง ติดตามงานคงค้างและงานเพิ่มของงานระบบประกอบอาคาร A , B , C , E</u> -อาคาร A,B,C ทาง SPM ส่งแผนให้แล้ว วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 -อาคาร E ทาง SFC ชั้น 3 ในห้องพักสามารถปิดฝ้าเพดานได้แล้ว ส่วนแนวทางเดินส่วนกลางจะเว้นฝ้าเพดานบริเวณ GL:9-13 เนื่องจากมีงานเพิ่มไฟฟ้ายังไม่ดำเนินการติดตั้ง ส่วนชั้น 4 SPM กำลังเร่งดำเนินการส่งตรวจงาน โดยจะติดตามความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป	SFC,SPM	23/07/62
3.27	<u>PAC ขอให้ SFC จัดทำ Method การถมทรายบริเวณพื้นที่ไกล่ถนนของอาคารจอดรถ</u> -SFC รับทราบ โดยจะจัดส่งเอกสารก่อนเข้าดำเนินการในวันที่ 28/07/62 โดยจะติดตามความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป	SFC	28/07/62

ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่
3.28	PAC ขอให้ SFC นักเจ้าของผลิตภัณฑ์ระบบกันซึมมา Present ก่อนดำเนินการทากันซึมภายในบ่อน้ำดีใต้อาคาร 3 -SFCนำเสนอแล้ว วันที่ 9/07/62 (เดือนครั้งที่ 3)	บันทึก	-
3.29	<u>เรื่องงานเดินท่อสายไฟแรงต่ำอาคาร C ชั้น 1</u> -PAC แจ้งให้ SPM ส่งแบบขยายเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบงานเดินท่อก่อนงานร้อยสายเพื่อป้องกันความผิดพลาดและให้ได้งานที่มีคุณภาพ -SPM จะจัดส่งแผนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 (เดือนครั้งที่ 3) โดยจะติดตามความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป	SPM	16/07/62
3.30	<u>เรื่อง งานเดินท่อระบบสระว่ายน้ำและระบบไฟสระว่ายน้ำก่อนเทคอนกรีต ขอให้ SPM จัดเตรียมรายละเอียดแบบ Combine กับงานโครงสร้าง สถาปัตย์,วางแผนงานเดินท่อระบบสระว่ายน้ำและระบบไฟสระว่ายน้ำให้สอดคล้องกับหน้างานให้แล้วเสร็จก่อนแจ้งให้ PAC ใช้เวลาตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนจะแจ้งให้ SFC ปิดแบบเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและป้องกันปัญหาความล่าช้าในเรื่องของงานเทคอนกรีต (ให้ติดตามหน้างานโครงสร้าง SFC)</u> -SPM รับทราบ ได้ดำเนินการจัดส่งแบบ สระว่ายน้ำ 1,2,4 ได้จัดส่งแล้วยังคงเหลือสระว่ายน้ำ 3,5 จะจัดส่งให้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562	SPM	17/07/62
3.31	<u>PAC ขอให้ SFC จัดทำ Method แนวทางแก้ไขพื้นบริเวณชั้น 1 อาคารจอดรถ</u> -SFC จะดำเนินการส่งในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 (เดือนครั้งที่ 5)	SFC	17/07/62
3.32	<u>เรื่อง SFC จะจัดส่งแผนนำส่งสุขภัณฑ์ห้อง Beachfront เข้าหน้างาน</u> - SFCแจ้งจะจัดส่งให้วันที่ 17 กรกฎาคม (เดือนครั้งที่ 4)	SFC	17/07/62
4	<u>รายงานความก้าวหน้าของ SFC, SPM</u>		
4.1	<u>เรื่อง แผนการดำเนินงาน 3 Weeks</u> - SFC รายงานความคืบหน้าของแผนงานงาน Three Weeks - SPM รายงานความคืบหน้าของแผนงานงาน Three Weeks	บันทึก	-
5	<u>เรื่องอื่นๆ</u>		
5.1	<u>เรื่อง PAC ขอให้ SPM ดำเนินการจัดส่ง Shop Drawing แบบโครงสร้างของแท่นวาง MDB นำเสนออนุมัติก่อนดำเนินการ</u> -SPM แจ้งส่งแบบ Shop Drawing แบบ โครงสร้างของแท่นวาง MDB อาคาร D,E แล้วยังเหลืออาคาร C โดยจะจัดส่งให้วันที่ 17/07/62	SPM	17/07/62
5.2	<u>เรื่อง PAC ขอให้ SPM เร่งดำเนินการ FD หน้าลิฟท์แก้วอาคาร B และ PH1-PH3</u> -SPM รอดำเนินการพร้อมกับ SFC	บันทึก	-
5.3	<u>PAC ขอให้ SPM เร่งดำเนินการส่งแผนงานระบบ FAÇADE LIGHTING และให้เร่งดำเนินการเดินท่อร้อยสายส่วนที่มีผลกระทบกับหน้างานสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงให้กับโครงการฯ จะติดตามความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป</u>	SPM	23/07/62



ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่
6	<u>ประชุมครั้งต่อไป</u>		
6.1	กำหนดประชุมครั้งต่อไปวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยงานก่อสร้าง โครงการ วีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน	ALL	23/07/62

TBA = จะแจ้งให้ทราบ

รายงานการประชุมนี้เป็นความเข้าใจเนื้อหาการประชุมของผู้บันทึก หากมีความเห็นใดๆ กรุณาแจ้งให้ผู้บันทึกทราบภายใน 7 วัน
ตามปฏิทิน นับจากได้รับรายงานการประชุมนี้ มิฉะนั้นจะถือว่ารายงานการประชุมนี้ได้รับการรับรองโดยผู้ที่ได้รับ

[illegible]

กำลังอัดของคอนกรีต

[illegible]




ใบลงนามผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการ: Veranda Residence Huahin

หัวข้อเรื่องประชุม: Technical Meeting ครั้งที่ 61

วัน / เวลา: 09/07/62 13.30 – 15.30

สถานที่: ห้องประชุมสำนักงานโครงการ Veranda Residence Huahin

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	บริษัท	อีเมลล์	ลงนาม
1	คุณ ปกรณ์ ลิ่มเจริญ	บริษัท วีวันคาร์สอร์ท จำกัด (มหาชน)	Pakorn_moo@hotmail.com	
2	คุณ พันธุ์ศักดิ์ สิริมนโชนาภรณ์	บริษัท วีวันคาร์สอร์ท จำกัด (มหาชน)	ccc-1992@hotmail.com	
3	คุณ บดินทร์ อุบลบาล	บริษัท วีวันคาร์สอร์ท จำกัด (มหาชน)	Ubolbal.2013@gmail.com	
4	คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์	บริษัท โปรเจ็ค แอลไอลเอ็นซ์ จำกัด	nuttapol@projectalliance.co.th	
5	คุณ ประพจน์ ศรีสินทรัพย์	บริษัท โปรเจ็ค แอลไอลเอ็นซ์ จำกัด	prapoj@projectalliance.co.th	
6	คุณพิทักษ์ พานแก้ว	บริษัท โปรเจ็ค แอลไอลเอ็นซ์ จำกัด	pitak@projectalliance.co.th	
7	คุณเวทิต หงษ์พนัส	บริษัท โปรเจ็ค แอลไอลเอ็นซ์ จำกัด	wethit@projectalliance.co.th	
8	คุณพีรพงษ์ เหลือกลาง	บริษัท โปรเจ็ค แอลไอลเอ็นซ์ จำกัด	pirapong@projectalliance.co.th	
9	คุณ พินิจ กิจประสงค์	บริษัท โปรเจ็ค แอลไอลเอ็นซ์ จำกัด	pinij@projectalliance.co.th	
10	คุณชยพล วรเรศ	บริษัท โปรเจ็ค แอลไอลเอ็นซ์ จำกัด	chayapon.w@projectalliance.co.th	ชยพล
11	คุณอัน หล้าก่า	บริษัท โปรเจ็ค แอลไอลเอ็นซ์ จำกัด	an@projectalliance.co.th	อัน
12	คุณอัคราธิ์ สุกุลแพทย์	บริษัท โปรเจ็ค,แอลไอลเอ็นซ์ จำกัด	autralat@projectalliance.co.th	อัคราธิ์
13	คุณสันต์ดุสิต สวัสดิ์	บริษัท โปรเจ็ค แอลไอลเอ็นซ์ จำกัด	sandusit@projectalliance.co.th	สมิต
14	คุณปฐมพล แฉ่งจำโอม	บริษัท โปรเจ็ค แอลไอลเอ็นซ์ จำกัด	pathompol@projectalliance.co.th	ปะ
15	คุณณัฐกรณ์ พิมพยอม	บริษัท โปรเจ็ค แอลไอลเอ็นซ์ จำกัด	nuttakorn@projectalliance.co.th	
16	คุณมานพ ชิดไชโย	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	sfc6111vrh@gmail.com	
17	คุณรุติพงษ์ ช่วยเกิด	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	sfc6111vrh@gmail.com	
18	คุณสุเมธ คล้ายวัฒนะ	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	sfc6111vrh@gmail.com	สุเมธ
19	คุณสุริยา บุญยงค์	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	sfc6111vrh@gmail.com	สุริยา
20	คุณอริยชัยพงศ์ จรุงกิจสุวรรณ	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	sfc6111vrh@gmail.com	
21	คุณวรรณิ จันทร์ดี	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	sfc6111vrh@gmail.com	

22	คุณอัฐกนกพัชร มุลพงษ์	บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด	sfc6111vrh@gmail.com	
23	คุณกิตติพงษ์ จันทร์พร้อมศรี	บริษัท เอส.พี.เอ็ม. เทรคเทค จำกัด	spmvtk@gmail.com	
24	คุณธีระพล โต่นวูธ	บริษัท เอส.พี.เอ็ม. เทรคเทค จำกัด	spmvtk@gmail.com	
25	คุณวีรพันธ์ อภิวงศ์	บริษัท เอส.พี.เอ็ม. เทรคเทค จำกัด	spmvtk@gmail.com	
26	คุณโกสิน หุ่นดี	บริษัท เอส.พี.เอ็ม. เทรคเทค จำกัด	spmvtk@gmail.com	
27	กฤษฎา ลิ้มเสนาศิริ	ModernForm.	kritsada.t@modernformco.th	
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

หมายเหตุ : กรุณาลงรายละเอียดข้อมูลด้วยตัวบรรจงอย่างชัดเจน