



รายงานการประชุม

เรื่อง :	การทบทวนของฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 1/2566																																																	
วันและเวลา :	วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 17.30 น.																																																	
สถานที่ :	ประชุมทางวิดีโอ (Video Conference ผ่านโปรแกรม ZOOM)																																																	
ผู้เข้าร่วมประชุม:	<table><tr><td>คุณนพพล ใจชื่อ</td><td>ประธาน</td></tr><tr><td>คุณจิตาวิทย์ รมยะไชยศิริ</td><td>กรรมการ / ผู้จัดการ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ</td></tr><tr><td>คุณสุชาติ ลัทธธรรม</td><td>กรรมการ / ผู้จัดการ – โครงการ Blue Canyon Homes 1</td></tr><tr><td>คุณปกาสิต เวียร์า</td><td>กรรมการ</td></tr><tr><td>คุณเอก พัฒนพิชัย</td><td>กรรมการ</td></tr><tr><td>คุณไพบูลย์ วงศ์นิธิสมบูรณ์</td><td>กรรมการ</td></tr><tr><td>คุณสุจิตรา ชินหอม</td><td>กรรมการ</td></tr><tr><td>คุณนภาพรรณ เพชรจำรัส</td><td>กรรมการ</td></tr><tr><td>คุณอรรถสิทธิ์ เหมืองหม้อ</td><td>ผู้จัดการ – โครงการ โรงแรมอินโดจีน</td></tr><tr><td>คุณสมพงษ์ สุขเมธีวรากร</td><td>ผู้จัดการ – โครงการ The Unicorn</td></tr><tr><td>คุณสุทธิพงษ์ ลิ้มปิจักร์</td><td>ผู้จัดการ – โครงการ BT-38</td></tr><tr><td>คุณธงชาติ สมบัติกำไร</td><td>ผู้จัดการ – โครงการ One City Centre</td></tr><tr><td>คุณบดินทร์ สุขกสิกร</td><td>ผู้จัดการ – โครงการ PDP Renovation</td></tr><tr><td>คุณอำนาจ ขวัญวงษ์เปรม</td><td>ผู้จัดการ – โครงการ อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง และธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ</td></tr><tr><td>คุณชัยภูมิ สีเผือก</td><td>ผู้จัดการ – โครงการ Andaz Resort Pattaya</td></tr><tr><td>คุณสุรฉัตร ภูมิพันธุ์</td><td>ผู้จัดการ – โครงการ Summit Tower</td></tr><tr><td>คุณกฤษฎิ์ นาคทอง</td><td>ผู้จัดการ – โครงการ Meko Hospital (Vibhavadi Rangsit Road)</td></tr><tr><td>คุณธงชัย ตั้งคุรุสรณ์</td><td>ผู้จัดการ – โครงการ Platinum Market (Phase 2)</td></tr><tr><td>คุณวุฒิเลิศ ทองดี</td><td>ผู้จัดการ – โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)</td></tr><tr><td>คุณชัชวาล พรหมรัตนกุล</td><td>ผู้จัดการ – โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต</td></tr><tr><td>คุณพจนีย์ พรหมแพร</td><td>ผู้จัดการ – ต้นทุน</td></tr><tr><td>คุณพีรวัส สังขะวร</td><td>ผู้จัดการ – ความปลอดภัย</td></tr><tr><td>คุณพรรณภา นามัด</td><td>เจ้าหน้าที่ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ</td></tr><tr><td>คุณต้องกมล ชูริกานนท์</td><td>เจ้าหน้าที่ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ</td></tr></table>		คุณนพพล ใจชื่อ	ประธาน	คุณจิตาวิทย์ รมยะไชยศิริ	กรรมการ / ผู้จัดการ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ	คุณสุชาติ ลัทธธรรม	กรรมการ / ผู้จัดการ – โครงการ Blue Canyon Homes 1	คุณปกาสิต เวียร์า	กรรมการ	คุณเอก พัฒนพิชัย	กรรมการ	คุณไพบูลย์ วงศ์นิธิสมบูรณ์	กรรมการ	คุณสุจิตรา ชินหอม	กรรมการ	คุณนภาพรรณ เพชรจำรัส	กรรมการ	คุณอรรถสิทธิ์ เหมืองหม้อ	ผู้จัดการ – โครงการ โรงแรมอินโดจีน	คุณสมพงษ์ สุขเมธีวรากร	ผู้จัดการ – โครงการ The Unicorn	คุณสุทธิพงษ์ ลิ้มปิจักร์	ผู้จัดการ – โครงการ BT-38	คุณธงชาติ สมบัติกำไร	ผู้จัดการ – โครงการ One City Centre	คุณบดินทร์ สุขกสิกร	ผู้จัดการ – โครงการ PDP Renovation	คุณอำนาจ ขวัญวงษ์เปรม	ผู้จัดการ – โครงการ อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง และธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ	คุณชัยภูมิ สีเผือก	ผู้จัดการ – โครงการ Andaz Resort Pattaya	คุณสุรฉัตร ภูมิพันธุ์	ผู้จัดการ – โครงการ Summit Tower	คุณกฤษฎิ์ นาคทอง	ผู้จัดการ – โครงการ Meko Hospital (Vibhavadi Rangsit Road)	คุณธงชัย ตั้งคุรุสรณ์	ผู้จัดการ – โครงการ Platinum Market (Phase 2)	คุณวุฒิเลิศ ทองดี	ผู้จัดการ – โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)	คุณชัชวาล พรหมรัตนกุล	ผู้จัดการ – โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	คุณพจนีย์ พรหมแพร	ผู้จัดการ – ต้นทุน	คุณพีรวัส สังขะวร	ผู้จัดการ – ความปลอดภัย	คุณพรรณภา นามัด	เจ้าหน้าที่ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ	คุณต้องกมล ชูริกานนท์	เจ้าหน้าที่ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ
คุณนพพล ใจชื่อ	ประธาน																																																	
คุณจิตาวิทย์ รมยะไชยศิริ	กรรมการ / ผู้จัดการ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ																																																	
คุณสุชาติ ลัทธธรรม	กรรมการ / ผู้จัดการ – โครงการ Blue Canyon Homes 1																																																	
คุณปกาสิต เวียร์า	กรรมการ																																																	
คุณเอก พัฒนพิชัย	กรรมการ																																																	
คุณไพบูลย์ วงศ์นิธิสมบูรณ์	กรรมการ																																																	
คุณสุจิตรา ชินหอม	กรรมการ																																																	
คุณนภาพรรณ เพชรจำรัส	กรรมการ																																																	
คุณอรรถสิทธิ์ เหมืองหม้อ	ผู้จัดการ – โครงการ โรงแรมอินโดจีน																																																	
คุณสมพงษ์ สุขเมธีวรากร	ผู้จัดการ – โครงการ The Unicorn																																																	
คุณสุทธิพงษ์ ลิ้มปิจักร์	ผู้จัดการ – โครงการ BT-38																																																	
คุณธงชาติ สมบัติกำไร	ผู้จัดการ – โครงการ One City Centre																																																	
คุณบดินทร์ สุขกสิกร	ผู้จัดการ – โครงการ PDP Renovation																																																	
คุณอำนาจ ขวัญวงษ์เปรม	ผู้จัดการ – โครงการ อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง และธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ																																																	
คุณชัยภูมิ สีเผือก	ผู้จัดการ – โครงการ Andaz Resort Pattaya																																																	
คุณสุรฉัตร ภูมิพันธุ์	ผู้จัดการ – โครงการ Summit Tower																																																	
คุณกฤษฎิ์ นาคทอง	ผู้จัดการ – โครงการ Meko Hospital (Vibhavadi Rangsit Road)																																																	
คุณธงชัย ตั้งคุรุสรณ์	ผู้จัดการ – โครงการ Platinum Market (Phase 2)																																																	
คุณวุฒิเลิศ ทองดี	ผู้จัดการ – โครงการ Vehha (High Rise Condominium at Huahin)																																																	
คุณชัชวาล พรหมรัตนกุล	ผู้จัดการ – โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต																																																	
คุณพจนีย์ พรหมแพร	ผู้จัดการ – ต้นทุน																																																	
คุณพีรวัส สังขะวร	ผู้จัดการ – ความปลอดภัย																																																	
คุณพรรณภา นามัด	เจ้าหน้าที่ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ																																																	
คุณต้องกมล ชูริกานนท์	เจ้าหน้าที่ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ																																																	
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม:	<table><tr><td>คุณณัฐพล แสงสวัสดิ์</td><td>กรรมการผู้จัดการ (ลาพักร้อน)</td></tr><tr><td>คุณสุจิต อ่อนศรี</td><td>ผู้จัดการ – โครงการ (ติดภาระกิจที่โครงการ)</td></tr></table>		คุณณัฐพล แสงสวัสดิ์	กรรมการผู้จัดการ (ลาพักร้อน)	คุณสุจิต อ่อนศรี	ผู้จัดการ – โครงการ (ติดภาระกิจที่โครงการ)																																												
คุณณัฐพล แสงสวัสดิ์	กรรมการผู้จัดการ (ลาพักร้อน)																																																	
คุณสุจิต อ่อนศรี	ผู้จัดการ – โครงการ (ติดภาระกิจที่โครงการ)																																																	



บันทึกโดย: คุณจิตติรัช รมยะไชยศิริ กรรมการ / ผู้จัดการ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ

ตรวจสอบโดย : -

สำเนาเรียน : ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เอกสารแนบ:

1. Presentation รายงานสรุปผลจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2566 ของโครงการ / ฝ่าย
2. สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2566
3. สรุปรายการ CAR และแนวทางการแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 1/2566
4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม KPIs สำหรับฝ่าย ครั้งที่ 1/2566
5. รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงของทุกโครงการ / ฝ่าย / แผนก
6. Presentation รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 1/2566
7. สรุปรายงานการประเมินวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 1/2566 ของโครงการ / ฝ่าย
8. รายงานผลการแก้ไขปัญหา Action Plan ครั้งที่ 2/2565
9. รายงาน Action Plan ครั้งที่ 1/2566
10. Presentation รายการการดำเนินการงานแผนกความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
11. Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 1/2566



ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่																																		
1	วัตถุประสงค์การประชุม	=	=																																		
1.1	— เพื่อทบทวนประสิทธิภาพของระบบบริหารงานคุณภาพ — เพื่อการพัฒนากระบวนการบริหารคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง — เพื่อรายงานผลการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน — เพื่อรายงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาในระบบคุณภาพภายใน — เพื่อรายงานผลการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าและประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหา	บันทึก	-																																		
2	วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารครั้งที่ 2/2565	=	=																																		
2.1	ไม่มีความเห็นในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีถึงว่าผู้ที่ได้รับยอมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	บันทึก	-																																		
3	วาระที่ 2 รายงานผลการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (IQA) และรายงานสถานะการแก้ไขปัญหาในระบบ	=	=																																		
3.1	รายงานสรุปรายชื่อแผนก/ ฝ่าย/ โครงการที่ได้รับการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 1/2566 มีดังนี้ <table><tr><th>กลุ่มที่</th><th>โครงการ / ฝ่าย / แผนก</th></tr><tr><td>1</td><td>อาคารเอนกประสงค์ กรมสรรพสามิต</td></tr><tr><td>2</td><td>Block 28X</td></tr><tr><td>3</td><td>โรงแรมอินโดจีน</td></tr><tr><td>4</td><td>ศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง และธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ</td></tr><tr><td>5</td><td>Blue Canyon Homes 1</td></tr><tr><td>6</td><td>One City Centre</td></tr><tr><td>7</td><td>Vehha (High Rise Condominium at Huahin)</td></tr><tr><td>8</td><td>Andaz Resort Pattaya</td></tr><tr><td>9</td><td>The Unicorn</td></tr><tr><td>10</td><td>BTP Hotel</td></tr><tr><td>11</td><td>Meko Hospital (Vibhavadi Road)</td></tr><tr><td>12</td><td>Summit Tower</td></tr><tr><td>13</td><td>ฝ่ายต้นทุน</td></tr><tr><td>14</td><td>Platinum Market (Phase 2)</td></tr><tr><td>15</td><td>PDP Renovation</td></tr><tr><td>16</td><td>กรรมการผู้จัดการ, แผนก QMR, แผนกพัฒนาธุรกิจ, ฝ่ายบุคคล และแผนกจัดซื้อ</td></tr></table>	กลุ่มที่	โครงการ / ฝ่าย / แผนก	1	อาคารเอนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	2	Block 28X	3	โรงแรมอินโดจีน	4	ศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง และธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ	5	Blue Canyon Homes 1	6	One City Centre	7	Vehha (High Rise Condominium at Huahin)	8	Andaz Resort Pattaya	9	The Unicorn	10	BTP Hotel	11	Meko Hospital (Vibhavadi Road)	12	Summit Tower	13	ฝ่ายต้นทุน	14	Platinum Market (Phase 2)	15	PDP Renovation	16	กรรมการผู้จัดการ, แผนก QMR, แผนกพัฒนาธุรกิจ, ฝ่ายบุคคล และแผนกจัดซื้อ	บันทึก	-
กลุ่มที่	โครงการ / ฝ่าย / แผนก																																				
1	อาคารเอนกประสงค์ กรมสรรพสามิต																																				
2	Block 28X																																				
3	โรงแรมอินโดจีน																																				
4	ศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง และธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ																																				
5	Blue Canyon Homes 1																																				
6	One City Centre																																				
7	Vehha (High Rise Condominium at Huahin)																																				
8	Andaz Resort Pattaya																																				
9	The Unicorn																																				
10	BTP Hotel																																				
11	Meko Hospital (Vibhavadi Road)																																				
12	Summit Tower																																				
13	ฝ่ายต้นทุน																																				
14	Platinum Market (Phase 2)																																				
15	PDP Renovation																																				
16	กรรมการผู้จัดการ, แผนก QMR, แผนกพัฒนาธุรกิจ, ฝ่ายบุคคล และแผนกจัดซื้อ																																				



ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่												
3.2	รายงานสรุปรายชื่อแผนก/ ฝ่าย/ โครงการที่ได้รับการยกเว้นการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 1/2566 มีจำนวน 5 โครงการ ดังนี้	บันทึก	-												
	<table><tr><th>ลำดับ</th><th>โครงการ</th></tr><tr><td>1</td><td>สวัสดิการที่פקอาชีพฯ เขตห้วยขวาง</td></tr><tr><td>2</td><td>สวัสดิการที่פקอาชีพฯ เขตพระโขนง</td></tr><tr><td>3</td><td>สวัสดิการที่פקอาชีพฯ เขตยานนาวา</td></tr><tr><td>4</td><td>สวัสดิการที่פקอาชีพฯ ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี</td></tr><tr><td>5</td><td>Town Hall S49 Phase 2&3</td></tr></table>			ลำดับ	โครงการ	1	สวัสดิการที่פקอาชีพฯ เขตห้วยขวาง	2	สวัสดิการที่פקอาชีพฯ เขตพระโขนง	3	สวัสดิการที่פקอาชีพฯ เขตยานนาวา	4	สวัสดิการที่פקอาชีพฯ ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี	5	Town Hall S49 Phase 2&3
	ลำดับ			โครงการ											
	1			สวัสดิการที่פקอาชีพฯ เขตห้วยขวาง											
	2			สวัสดิการที่פקอาชีพฯ เขตพระโขนง											
	3			สวัสดิการที่פקอาชีพฯ เขตยานนาวา											
	4			สวัสดิการที่פקอาชีพฯ ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี											
5	Town Hall S49 Phase 2&3														
3.3	โครงการ / ฝ่าย / แผนก ได้รายงานข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 1) สรุปรายละเอียดภาพรวมการดำเนินการของโครงการ / ฝ่าย / แผนก 2) รายงานผลการดำเนินการตาม KPIs ของโครงการ / ฝ่าย / แผนก ครั้งที่ 1/2566 3) รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2566 และการเปรียบเทียบการได้รับ CAR ของโครงการ / ฝ่าย / แผนกจากการตรวจที่ผ่านมาจนถึงครั้งนี้ 4) รายการที่ต้องดำเนินการแก้ไขมากที่สุดของโครงการ / ฝ่าย / แผนกและยังถูกแก้ไขอย่างไม่ประสิทธิผล 5) ปัญหาเรื่องอื่นๆ ในการทำงานของโครงการ / ฝ่าย / แผนก (ตามเอกสารแนบ 1)	บันทึก	-												
3.4	จากรายงานสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ของโครงการ / ฝ่าย / แผนก และยังถูกแก้ไขอย่างไม่ประสิทธิผล ในข้อ 3.3 และปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ / ฝ่าย โดยที่ประชุมได้สรุปหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมกันเพิ่มเติมจากการรายงานของแต่ละโครงการ ดังนี้														
	<table><tr><th>โครงการ</th><th>ประเด็นปัญหา</th><th>แนวทางการแก้ไขปัญหา</th></tr><tr><td rowspan="2">อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต</td><td>— ไม่มีการวางแผนเรื่องการส่งมอบงานล่วงหน้า ทำให้การส่งมอบงานล่าช้า</td><td>— ให้จัดทำแผนงานการส่งมอบงานล่วงหน้า และมีการติดตามหรือแจ้งเตือนจากกรรมการ — กรณีที่เกิดปัญหาในการดำเนินการ ผู้จัดการ – โครงการจะต้องขอความช่วยเหลือกับทางกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา — ให้มีการทำ Checklist รายการที่ต้องจัดทำตาม</td></tr></table>	โครงการ	ประเด็นปัญหา	แนวทางการแก้ไขปัญหา	อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	— ไม่มีการวางแผนเรื่องการส่งมอบงานล่วงหน้า ทำให้การส่งมอบงานล่าช้า	— ให้จัดทำแผนงานการส่งมอบงานล่วงหน้า และมีการติดตามหรือแจ้งเตือนจากกรรมการ — กรณีที่เกิดปัญหาในการดำเนินการ ผู้จัดการ – โครงการจะต้องขอความช่วยเหลือกับทางกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา — ให้มีการทำ Checklist รายการที่ต้องจัดทำตาม	บันทึก	-						
	โครงการ	ประเด็นปัญหา	แนวทางการแก้ไขปัญหา												
อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	— ไม่มีการวางแผนเรื่องการส่งมอบงานล่วงหน้า ทำให้การส่งมอบงานล่าช้า	— ให้จัดทำแผนงานการส่งมอบงานล่วงหน้า และมีการติดตามหรือแจ้งเตือนจากกรรมการ — กรณีที่เกิดปัญหาในการดำเนินการ ผู้จัดการ – โครงการจะต้องขอความช่วยเหลือกับทางกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา — ให้มีการทำ Checklist รายการที่ต้องจัดทำตาม													



ที่	รายละเอียด			โดย	วันที่
	โครงการ	ประเด็นปัญหา	แนวทางการแก้ไขปัญหา		
			สัญญา เพื่อใช้สำหรับการวางแผนในการทำงาน		
	โรงแรมอินโคจีน	- ผู้รับเหมามีปัญหาในการทำงานทั้งหมด เนื่องจากเป็นผู้รับเหมาต่างจังหวัด และเจ้าของโครงการไม่มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้รับเหมา - ตัวแทนเจ้าของโครงการมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ ทำให้เจ้าของโครงการต้องมาดูแลเรื่อง Progress เงินเอง เนื่องจากไม่ไว้วางใจ	- กรรมการจะต้องเข้าไปแนะนำวิธีการดำเนินงานกับเจ้าของโครงการมากขึ้น ตั้งแต่เรื่องการจ่ายเงิน และขอบเขตงานต่างๆ - อย่าให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าจะเสียเปรียบหรือโดนหลอก - ต้องตอบคำถามให้ได้กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น		
	ศูนย์ห้องปฏิบัติการ อ่างอิง และธนาคาร เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ	การเปลี่ยนผู้รับเหมา	- ต้องทำสรุปเรื่องการเบิกเงินไปแล้ว และประเมินผลงานที่นำไปให้ชัดเจน - จะต้องสรุปขั้นตอนเพื่อส่งมอบงานต่อให้กับผู้รับเหมารายใหม่ - ให้ผู้จัดการ – โครงการสรุปรายการที่ต้องดำเนินการและเอกสารที่จะต้องจัดทำทั้งหมดก่อนยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมา รวมทั้งปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้น และแชร์ให้โครงการอื่นๆรับทราบ		



ที่	รายละเอียด			โดย	วันที่
	โครงการ	ประเด็นปัญหา	แนวทางการแก้ไขปัญหา		
	Blue Canyon Homes 1	— ผู้รับเหมาทำงานไม่มีประสิทธิภาพและมีปัญหากับทีมงาน	— ผู้จัดการ – โครงการจะต้องเข้าไปดูแลปัญหาอย่างใกล้ชิด เพื่อลดปัญหาลง		
	One City Centre	— บุคลากรในตำแหน่งวิศวกรเป็นของเจ้าของโครงการทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ	— อธิบายและโน้มน้าวลูกค้าตอนเสนอราคาให้ใช้ทีมงานของบริษัททั้งหมด เพื่อให้การบริหารจัดการงานมีปัญหาน้อยลง		
	Andaz Resort Pattaya	— เนื่องจากห้องตัวอย่างไม่ได้มีการลองใช้งานอุปกรณ์ ทำให้ไม่เจอปัญหาจากการใช้งานล่วงหน้า	— ควรมีการทดลองใช้งานล่วงหน้าหลังจากมีการติดตั้งอุปกรณ์แล้ว เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาในการใช้งานหรือไม่ ก่อนที่ลูกค้าจะเข้าใช้งาน		
	The Unicorn	— NCR คงค้างการปิดเป็นจำนวนมาก	— ให้ปรึกษาทาง Owner และทีม QS ว่าหาก NCR ไม่ปิดเป็นทางการจะดำเนินการไม่เกิดผลงานในงวดสุดท้ายเพื่อเร่งรัดให้ผู้รับเหมาปิดให้ครบ		
	Meko Hospital (Vibhavadi Road)	— พบว่างบประมาณไม่ชัดเจน และทางเจ้าของโครงการมาแจ้งหลังจากงานส่วนอื่นๆ ดำเนินการไปแล้ว	— เป็นปัญหาที่เจ้าของโครงการ ซึ่งจะต้องพยายามแจ้งข้อเสียและปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวให้เจ้าของโครงการรับทราบ		
	Summit Tower	— ความคาดหวังของลูกค้าต้องการให้ตอบสนองทันที	— ต้องปรับวิธีการทำงานและกระจายงานไปยังผู้รับผิดชอบแต่ละเทรค เพื่อให้ตอบสนองความคาดหวังได้เร็วยิ่งขึ้น		



ที่	รายละเอียด			โดย	วันที่
	โครงการ	ประเด็นปัญหา	แนวทางการแก้ไขปัญหา		
	ฝ่ายต้นทุน	ทำงานไม่ทันเนื่องจากเวลาการส่งงานของแต่ละโครงการพร้อมกันและเจ้าของโครงการต้องการงานด่วน	- กำหนด Time Line ว่าทำได้หรือไม่ ถ้าทำไม่ได้ต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบ แต่ถ้ารับปากแล้วจะต้องทำให้ได้ - เน้นการสื่อสารกับเจ้าของโครงการให้ชัดเจนว่าต้องใช้เวลาการทำงานแต่ละงานเท่าไร		
	Platinum Market (Phase 2)	บุคลากรมีปัญหาในการทำงาน	ผู้จัดการ – โครงการจะต้องรับมือกับกรรมการหากพบว่าบุคลากรคนใดมีปัญหา เพื่อเปลี่ยนตัวและให้งานเดินหน้าต่อไปได้ด้วย และป้องกันก่อนที่จะลูกค้าจะ Complain และขอเปลี่ยนตัว		
	PDP Renovation	เจ้าของโครงการมีหลายฝ่ายมีการส่งงานเร่งด่วนทำให้บริหารจัดการยาก	อย่าเพิ่งรับปากงานทั้งหมดเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ให้ปรึกษาวิธีการตอบกับทางกรรมการหากพบปัญหาที่ไม่สามารถทำได้ทัน		
	QMR	การทำงานแทนเลขานุการทำให้เกิน Workload และไม่ได้ทำเอกสารตามขั้นตอนของโครงการ	กรณีที่ต้องทำงานเลขานุการจะรับเฉพาะงานในช่วง Pre-Con เนื่องจากใช้เวลาในการทำงานไม่มาก		



ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่																																																																																																													
3.5	คุณจิตรีย์ได้รายงานถึงสถานะการปิดเอกสาร CAR และจำนวน Observation ที่ได้รับจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 1/2566 ดังนี้	บันทึก	-																																																																																																													
	<table><tr><th rowspan="2">โครงการ / ฝ่าย / แผนก</th><th colspan="3">CAR</th><th>OBS</th></tr><tr><th>ได้รับ</th><th>ปิดแล้ว</th><th>คงเหลือ</th><th>ได้รับ</th></tr><tr><td>อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต</td><td>8</td><td>8</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>Block 28X</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>โรงแรมอินโดจีน</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>7</td></tr><tr><td>ศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง และธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>Blue Canyon Homes 1</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>One City Centre</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td>2</td></tr><tr><td>Vehha (High Rise Condominium at Huahin)</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>Andaz Resort Pattaya</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>The Unicorn</td><td>6</td><td>5</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>BTP Hotel</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Meko Hospital (Vibhavadi Road)</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>Summit Tower</td><td>8</td><td>2</td><td>6</td><td>5</td></tr><tr><td>ฝ่ายต้นทุน</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Platinum Market (Phase 2)</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>3</td></tr><tr><td>PDP Renovation</td><td>12</td><td>1</td><td>11</td><td>4</td></tr><tr><td>กรรมการผู้จัดการ</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>แผนก QMR</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>แผนกพัฒนารูรูกิจ</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>ฝ่ายบุคคล</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>แผนกจัดซื้อ</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>			โครงการ / ฝ่าย / แผนก	CAR			OBS	ได้รับ	ปิดแล้ว	คงเหลือ	ได้รับ	อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	8	8	0	3	Block 28X	4	4	0	3	โรงแรมอินโดจีน	7	7	0	7	ศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง และธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ	5	5	0	4	Blue Canyon Homes 1	4	4	0	1	One City Centre	10	5	5	2	Vehha (High Rise Condominium at Huahin)	4	4	0	3	Andaz Resort Pattaya	5	5	0	4	The Unicorn	6	5	1	3	BTP Hotel	1	1	0	1	Meko Hospital (Vibhavadi Road)	9	9	0	5	Summit Tower	8	2	6	5	ฝ่ายต้นทุน	3	3	0	1	Platinum Market (Phase 2)	10	0	10	3	PDP Renovation	12	1	11	4	กรรมการผู้จัดการ	0	0	0	0	แผนก QMR	0	0	0	0	แผนกพัฒนารูรูกิจ	0	0	0	0	ฝ่ายบุคคล	0	0	0	0	แผนกจัดซื้อ	0	0	0	0
	โครงการ / ฝ่าย / แผนก				CAR			OBS																																																																																																								
				ได้รับ	ปิดแล้ว	คงเหลือ	ได้รับ																																																																																																									
	อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต			8	8	0	3																																																																																																									
	Block 28X			4	4	0	3																																																																																																									
	โรงแรมอินโดจีน			7	7	0	7																																																																																																									
	ศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง และธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ			5	5	0	4																																																																																																									
	Blue Canyon Homes 1			4	4	0	1																																																																																																									
	One City Centre			10	5	5	2																																																																																																									
	Vehha (High Rise Condominium at Huahin)			4	4	0	3																																																																																																									
	Andaz Resort Pattaya			5	5	0	4																																																																																																									
	The Unicorn			6	5	1	3																																																																																																									
	BTP Hotel			1	1	0	1																																																																																																									
	Meko Hospital (Vibhavadi Road)			9	9	0	5																																																																																																									
	Summit Tower			8	2	6	5																																																																																																									
	ฝ่ายต้นทุน			3	3	0	1																																																																																																									
	Platinum Market (Phase 2)			10	0	10	3																																																																																																									
	PDP Renovation			12	1	11	4																																																																																																									
	กรรมการผู้จัดการ			0	0	0	0																																																																																																									
	แผนก QMR			0	0	0	0																																																																																																									
	แผนกพัฒนารูรูกิจ			0	0	0	0																																																																																																									
	ฝ่ายบุคคล			0	0	0	0																																																																																																									
แผนกจัดซื้อ	0	0	0	0																																																																																																												
— กรณีโครงการ / ฝ่าย / แผนกใดได้รับ Observation จากการตรวจให้รับดำเนินการแก้ไข และในการตรวจ Internal Audit ในครั้งต่อไปจะนำรายการที่ได้รับ Observation มาตรวจซ้ำ และหากยังไม่ได้รับการแก้ไขจะได้รับ CAR ในหัวข้อนั้นๆ ต่อไป																																																																																																																
3.6	ทางโครงการได้แจ้งกำหนดการจัดส่งเอกสาร CAR ที่ยังคงค้างการแก้ไข ดังนี้	TSO, SSUM, SP, TTA, BS	20/5/66																																																																																																													
	<table><tr><th>ลำดับ</th><th>โครงการ</th><th>กำหนดจัดส่ง</th></tr><tr><td>1</td><td>One City Centre</td><td>20/05/66</td></tr><tr><td>2</td><td>The Unicorn</td><td>05/05/66</td></tr></table>			ลำดับ	โครงการ	กำหนดจัดส่ง	1	One City Centre	20/05/66	2	The Unicorn	05/05/66																																																																																																				
	ลำดับ			โครงการ	กำหนดจัดส่ง																																																																																																											
	1			One City Centre	20/05/66																																																																																																											
2	The Unicorn	05/05/66																																																																																																														



ที่	รายละเอียด				โดย	วันที่	
	ลำดับ	โครงการ		กำหนดจัดส่ง			
	3	Summit Tower		21/04/66			
	4	Platinum Market (Phase 2)		25/04/66			
	5	PDP Renovation		28/04/66			
4	วาระที่ 3 สรุปภาพรวมผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน				-	-	
4.1	คุณจิตรีย์ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2566 ดังนี้				บันทึก	-	
	รายการ	จำนวน	ปิด	คงเหลือ			ประสิทธิภาพการปิด (%)
	CAR	96	63	33			65.62
	OBS	49	-	-			-
4.2	คุณจิตรีย์ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพครั้งที่ 1/2566 พบที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดดังต่อไปนี้				บันทึก	-	
	ที่	ข้อกำหนดที่	เรื่อง				จำนวน %
	1	8.5.1	การควบคุมการบริการ				33.88
	2	8.5.2	การบ่งชี้และสอบกลับ				18.18
	3	8.1	การกำหนดกระบวนการและเกณฑ์ที่ยอมรับได้				11.57
	4	7.5.3	การควบคุมเอกสารข้อมูล				10.74
	5	6.2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ ระดับ และกระบวนการที่จำเป็นต่อระบบการจัดการ				8.26
	6	7.4	การสื่อสารเกี่ยวกับระบบจัดการคุณภาพ				7.44
	7	5.3	บทบาท หน้าที่และอำนาจ				4.96
	8	8.2.1	การสื่อสารกับลูกค้า				2.48
	9	6.1.2	การระบุความเสี่ยง				1.65
	10	7.5.1	ทรัพยากรเฝ้าตรวจและการวัด				0.83
	5	วาระที่ 4 สรุปปัญหาคุณภาพของโครงการ / ฝ่าย / แผนก และผลการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวม และหาข้อสรุปแนวทางในการจัดการกับปัญหา (Corrective Action) ที่ถูกแก้ไขอย่างไม่มีประสิทธิผล					-
5.1	คุณจิตรีย์ได้แจ้งว่าการสรุปปัญหาคุณภาพของโครงการ / ฝ่าย / แผนก และผลการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหานั้น ทางโครงการ / ฝ่าย / แผนกได้รายงานไปแล้ว (ตามเอกสารแนบ 3)				บันทึก	-	



ที่	รายละเอียด			โดย	วันที่
5.2	คุณจิตรีย์ได้รายงานสรุปปัญหาที่ถูกแก้ไขอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 3 อันดับมากที่สุด ได้แก่			บันทึก	-
	ลำดับ	ปัญหา	แนวทางการแก้ไข		
	1	พบการบันทึกข้อมูลใน Log File ไม่เป็นปัจจุบัน (พบปัญหานี้จำนวน 8 โครงการ)	— คุณอำนาจ เสนอให้มีการแจ้งเดือนเลขานุการ-โครงการทุกวัน และมีการสุ่มตรวจสอบเอกสารใน Central File เทียบกับเอกสารที่จัดเก็บไว้ส่วนตัวว่ามีจัดเก็บแล้วตรงกันหรือไม่ — คุณสุรฉัตร แจ้งว่ามีการพูดคุยกับเลขานุการ เพื่อ Update งานตลอดเวลา และมีการประชุม เช่น Daily Meeting เพื่อ Update งานในโครงการ — คุณจิตรีย์เสนอ ผู้จัดการ-โครงการ มีการสุ่มเปิด Log File ว่าเลขานุการมีการดำเนินการ Update ครบถ้วนหรือไม่ในแต่ละสัปดาห์ — มีการพูดคุยกับเลขานุการเรื่องการวินัย และ Activity ต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนเที่ยง เพื่อให้ทราบและ Keep Up ให้อีก		
2	พบเอกสารค้างการตอบกลับอยู่ที่ PAC หรือผู้ออกแบบเป็นเวลานาน (พบปัญหานี้จำนวน 7 โครงการ)	— ให้เลขานุการ Print Log File เพื่อนำเอกสารที่ค้างค้างมาได้ติดตามในที่ประชุม Internal Meeting และ Technical Meeting — คุณไพบูลย์ และคุณสุรฉัตร แจ้งว่าจะให้เลขานุการ ออกอีเมลล์ติดตามผู้ออกแบบทุกสัปดาห์ และให้วิศวกร/สถาปนิก ติดตามกับผู้ออกแบบโดยตรง ถ้าติดตามแล้ว ยังไม่มีการตอบกลับ กรรมการจะช่วยติดตามจาก			



ที่	รายละเอียด			โดย	วันที่
	ลำดับ	ปัญหา	แนวทางการแก้ไข		
			หัวหน้าของผู้ออกแบบให้		
	3	การใช้ตัวอักษร และขนาด, วันที่ในเอกสาร, ตำแหน่งงานของบุคลากร และการพิมพ์ข้อความในอีเมล ไม่เป็นตามรูปแบบมาตรฐานของบริษัทฯ (พบปัญหานี้จำนวน 6 โครงการ)	— ให้นักงานทุกท่านศึกษาคู่มือ ISO หมวด WI-OP-02 เพื่อให้ใช้ข้อมูลให้ถูกต้อง — ทางแผนก QMR จะมีการสุ่มตรวจสอบเอกสารโครงการ และจะมีการแจ้งเตือนให้มากขึ้น — ให้เลขานุการโครงการ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งออกเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง		
5.3	คุณฐิตารีย์แจ้งว่า ในการตรวจ Internal Audit ครั้งนี้ ยังคงใช้วิธีการในการสุ่มตรวจเอกสารจำนวน 3 ตัวอย่าง โดยการตัดสินใจการให้ CAR จะสิ้นสุดที่ตัวอย่างที่ 3 และขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของ Lead Auditor เป็นสำคัญ พบว่าแต่ละโครงการ / ฝ่าย / แผนก ส่วนใหญ่ได้รับ CAR จำนวนน้อยลง			บันทึก	-
6	<u>วาระที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานตาม KPIs สำหรับฝ่ายตามที่ระบุไว้ในเอกสารดัชนีชี้วัดของบริษัทฯ</u>			=	=
6.1	คุณฐิตารีย์รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม KPIs ซึ่งสรุปตามรายงานจากการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2566 (ตามเอกสารแนบ 4)			บันทึก	-
7.	<u>วาระที่ 6 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส</u>			=	=
7.1	ทุกโครงการ/ฝ่าย/แผนกได้ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส และสรุปผลการดำเนินการแล้ว โดยแผนก QMR ได้รวบรวมรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสของทุกโครงการ/ฝ่าย/แผนก (ตามเอกสารแนบ 5)			บันทึก	-
8.	<u>วาระที่ 7 รายงานสรุปผลการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า, คำร้องเรียนของลูกค้า และประสิทธิภาพของการแก้ไข</u>				
8.1	คุณฐิตารีย์แจ้งว่า กรณีที่ลูกค้ามีคำร้องเรียนเรื่องการให้บริการ และคะแนนรวมของผลการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าของแต่ละโครงการต่ำกว่า KPI ทางโครงการและฝ่ายต้นทางจะต้องนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มบันทึกคำร้องเรียนลูกค้าและรายละเอียดวิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไข (Action Plan) (FM-MR-14)			บันทึก	-
8.2	คุณฐิตารีย์แจ้งว่า ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 โดยขอรายงานสรุปผลการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าของแต่ละโครงการ ดังนี้ (กำหนด KPI = 80%)			บันทึก	-



ท	รายละเอียด		โดย	วันที่
	โครงการ	คะแนน (%)		
	อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	ยังไม่ได้รับคะแนนประเมินฯ จากเจ้าของโครงการ		
	Block 28X	96.04%		
	โรงแรมอินโดจีน			
	— บริหารงานก่อสร้าง	84.38%		
	— บริหารต้นทุน	85.00%		
	ศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง และธนาคารเซลล์ต้น กำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ	ยังไม่มีการประเมินเนื่องจาก ให้บริการไม่ครบ 6 เดือน		
	Blue Canyon Homes 1			
	— บริหารงานก่อสร้าง	96.88%		
	— บริหารต้นทุน	100%		
	One City Centre	69.58%		
	Vehha (High Rise Condominium at Huahin)	ยังไม่มีการประเมินเนื่องจาก ให้บริการไม่ครบ 6 เดือน		
	Andaz Resort Pattaya	87.71%		
	The Unicorn	82.92%		
	BTP Hotel	ยังไม่มีการประเมินเนื่องจาก ให้บริการไม่ครบ 6 เดือน		
	Meko Hospital (Vibhavadi Rd.)	ยังไม่มีการประเมินเนื่องจาก ให้บริการไม่ครบ 6 เดือน		
	Summit Tower			
	— บริหารงานก่อสร้าง	84.38%		
	— บริหารต้นทุน	85.00%		
	Platinum Market (Phase 2)	65.00%		
	PDP Renovation	ยังไม่มีการประเมินเนื่องจาก ให้บริการไม่ครบ 6 เดือน		
	Travelodge Hotels	90.83%		
	Avian Srinakarin-Krungthepkreetha	85.00%		
	อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท	97.50%		
	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตห้วยขวาง	100%		
	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตพระโขนง	80.42%		
	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตยานนาวา	77.71%		
	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ ตำบลบางกระสอ	100%		



ที่	รายละเอียด		โดย	วันที่								
	โครงการ	คะแนน (%)										
	Meko Hospital (Bangna)	เจ้าของโครงการไม่ประสงค์ประเมินฯ										
8.3	ผู้จัดการ – โครงการ, กรรมการ – โครงการ และผู้จัดการ – ต้นทุน ได้รายงานผลคะแนนจากการประเมินวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของลูกค้า พร้อมทั้งสรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไขสำหรับหัวข้อประเมินที่ได้คะแนนต่ำกว่า 80% และข้อคิดเห็นจากทางลูกค้า ตามเอกสาร Presentation รายงานผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 1/2566 (เอกสารแนบ 6) และมีข้อคิดเห็นจากการประชุมเพิ่มเติมดังนี้ <table><tr><th>โครงการ</th><th>ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม</th></tr><tr><td>สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตห้วยขวาง เขตพระโขนง เขตยานนาวา ตำบลบางกระสอ</td><td>พบปัญหาผู้รับเหมาทำงานล่าช้ามาก เนื่องจากผู้รับเหมามีปัญหาเรื่องการเงินขาดสภาพคล่องประกอบกับสัญญาการก่อสร้างเป็นการจัดทำสัญญากับผู้ซื้อแต่ละห้อง ไม่ได้กำหนดค่าปรับ ทำให้เร่งรัดงานกับผู้รับเหมาไม่ได้</td></tr><tr><td>โรงแรมอินโดจีน</td><td>ให้ทำความเข้าใจ และสื่อสารกับผู้รับเหมามากๆ เพื่อให้งานเดินหน้าได้ และปรับการทำงานในทุกๆ ฝ่าย เพื่อให้เข้าใจกับสถานการณ์ของโครงการ</td></tr><tr><td>Platinum Market (Phase 2)</td><td>บุคลากรมีจำนวนน้อย เนื่องจากได้ทยอยย้ายบุคลากรไปโครงการอื่นๆ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานลดลง</td></tr></table>		โครงการ	ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม	สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตห้วยขวาง เขตพระโขนง เขตยานนาวา ตำบลบางกระสอ	พบปัญหาผู้รับเหมาทำงานล่าช้ามาก เนื่องจากผู้รับเหมามีปัญหาเรื่องการเงินขาดสภาพคล่องประกอบกับสัญญาการก่อสร้างเป็นการจัดทำสัญญากับผู้ซื้อแต่ละห้อง ไม่ได้กำหนดค่าปรับ ทำให้เร่งรัดงานกับผู้รับเหมาไม่ได้	โรงแรมอินโดจีน	ให้ทำความเข้าใจ และสื่อสารกับผู้รับเหมามากๆ เพื่อให้งานเดินหน้าได้ และปรับการทำงานในทุกๆ ฝ่าย เพื่อให้เข้าใจกับสถานการณ์ของโครงการ	Platinum Market (Phase 2)	บุคลากรมีจำนวนน้อย เนื่องจากได้ทยอยย้ายบุคลากรไปโครงการอื่นๆ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานลดลง	บันทึก	-
โครงการ	ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม											
สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตห้วยขวาง เขตพระโขนง เขตยานนาวา ตำบลบางกระสอ	พบปัญหาผู้รับเหมาทำงานล่าช้ามาก เนื่องจากผู้รับเหมามีปัญหาเรื่องการเงินขาดสภาพคล่องประกอบกับสัญญาการก่อสร้างเป็นการจัดทำสัญญากับผู้ซื้อแต่ละห้อง ไม่ได้กำหนดค่าปรับ ทำให้เร่งรัดงานกับผู้รับเหมาไม่ได้											
โรงแรมอินโดจีน	ให้ทำความเข้าใจ และสื่อสารกับผู้รับเหมามากๆ เพื่อให้งานเดินหน้าได้ และปรับการทำงานในทุกๆ ฝ่าย เพื่อให้เข้าใจกับสถานการณ์ของโครงการ											
Platinum Market (Phase 2)	บุคลากรมีจำนวนน้อย เนื่องจากได้ทยอยย้ายบุคลากรไปโครงการอื่นๆ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานลดลง											
8.4	การวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้กำหนด KPI = 80% โดยเป็นผลคะแนนเฉลี่ยของทุกโครงการ สำหรับสรุปคะแนนผลการประเมินรวมกันครั้งที่ 1/2566 ได้ 87.76% (ผ่าน KPI)		บันทึก	-								
9..	วาระที่ 8 ติดตามความคืบหน้าจากการประชุมครั้งก่อนและ Action Plan		-	-								
9.1	คุณจิตรีย์รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม Action Plan ซึ่งสรุปตามรายงานจากการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2565 ได้ผลสรุปตามเอกสารแนบ 8		บันทึก	-								
9.2	คุณจิตรีย์ได้นำเสนอรายงาน Action Plan ซึ่งสรุปตามรายงานจากการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2566 ได้ผลสรุปตามเอกสารแนบ 9 เพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินการ และจะรายงานสรุปผลในการประชุมครั้งต่อไป		บันทึก	-								



ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่
10.	<u>วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ</u>	-	-
10.1	คุณพีรวัสได้รายงานการปฏิบัติงานของแผนก EH&S และรายงานสรุปผลการตรวจ EH&S Audit (ตามเอกสารแนบ 10)	บันทึก	-
10.2	ปัญหาจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน — ใช้เวลาในการปิดเอกสาร CAR เกินกว่า 2 สัปดาห์หลายโครงการ และขณะนี้บางโครงการยังปิดเอกสาร CAR ไม่ครบ (ตามข้อมูลในเอกสารแนบ 10) โดยสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้างอิงข้อมูลจากการประชุมครั้งที่ 2/2565	บันทึก	-
10.3	ทางคุณฐิตารีย์ได้แจ้งขอให้กรรมการ จัดส่งรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ ภายใน 4 วันทำการของเดือนถัดไป รวมถึงจัดส่งให้ผู้จัดการ-โครงการ เพื่อ Update หัวข้อ และผลการดำเนินการเพิ่มเติมด้วย	กรรมการ	ทุก 4 วันทำการของแต่ละเดือน
10.4	คุณฐิตารีย์ ได้ติดตามการจัดทำ Video อบรมหัวข้อการจัดทำ Master Schedule โดยมีคุณไพบูลย์เป็นวิทยากร สำหรับเป็นสื่อให้พนักงานศึกษา (จากการประชุม Management Review ครั้งที่ 2/2565) โดยขอให้คุณไพบูลย์ ประสานงานกับทางฝ่าย HR เพื่อจัดอบรมต่อไป	PW / SC	TBA
10.5	คุณฐิตารีย์ แจ้งเรื่อง Contractual Audit โดยจะเริ่มในเดือน พฤษภาคม 2566 โดยแผนก QMR จะเข้ามาช่วยดำเนินการในการจัดทำสรุปข้อมูล แทนคุณคมที่ย้ายไปฝ่ายต้นทุน	TR	เดือน พ.ค. 66
10.6	คุณสุชาติได้นำเสนออยากให้นักลากรใหม่ที่ได้รับเข้ามาทำงานมีความรู้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีความจำเป็นในโครงการที่เจ้าของโครงการเป็นชาวต่างชาติ คุณฐิตารีย์เสนอให้นำเรื่องนี้ไปหารือในการประชุมกรรมการบริษัท	บันทึก	-
10.7	คุณสุชาติได้สอบถามเรื่องการตรวจสุขภาพของโครงการ BCH1 ที่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐทำให้เสียเวลาทั้งวัน และเสนอให้สามารถตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนทาง NP แจ้งว่าไม่สามารถทำได้เนื่องจากงบประมาณการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเอกชนสูงมาก เกินกว่างบประมาณที่บริษัทตั้งไว้	บันทึก	-
10.8	คุณสุชาติได้สอบถามโปรแกรมที่ใช้ประชุม Online อยากขอใช้งานเฉพาะโปรแกรม ZOOM และไม่ใช่แบบฟรี คุณฐิตารีย์ได้อธิบายขั้นตอนการขออนุมัติใช้โปรแกรม และทางแผนกคอมพิวเตอร์จะจัดให้ใช้ตามคิวการจองให้ทราบ และมีความเห็นว่าจะให้เพิ่มเติมอุปกรณ์สำหรับการประชุม Online และโปรแกรมสำหรับการประชุมลงในเอกสาร TOR เพื่อให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมให้ รวมทั้งให้เพิ่มเติมใน Proposal ของบริษัทด้วย	PV / TR	TBA
10.9	คุณธงชาติ แจ้งปัญหากรณีที่บุคคลภายนอก (เจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ) จัดส่งไฟล์ผ่านอีเมลแล้ว PAC ไม่ได้รับ เนื่องจากไฟล์แนบมีขนาดใหญ่เกินกำหนด จึงอยากขอให้เพิ่มขนาดการรับไฟล์เอกสารให้เพิ่มขึ้น คุณฐิตารีย์แจ้งว่าจะให้ทางแผนกคอมพิวเตอร์หารือกับทาง Hosting ให้ว่าสามารถเพิ่มได้หรือไม่	TR	TBA
10.10	คุณปลากัดได้หารือเรื่องการตรวจ Internal Audit ว่ามีประโยชน์ที่แท้จริงกับการทำงานหรือไม่ เนื่องจากจะเสียเวลาทำงานที่ต้องแก้ไขเอกสาร CAR คุณฐิตารีย์ขอให้นำเรื่องนี้ไปหารือเพิ่มเติมในการประชุมกรรมการอีกครั้งหนึ่ง	บันทึก	-



ที่	รายละเอียด	โดย	วันที่
11	<u>การประชุมครั้งต่อไป</u>	-	-
11.1	การประชุมครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบภายหลัง	บันทึก	-

รายงานการประชุมนี้เป็นความเข้าใจเนื้อหาการประชุมของผู้บันทึก หากมีความเห็นใดๆ กรุณาแจ้งให้ผู้บันทึกทราบภายใน 7 วัน ตามปฏิทินนับจากได้รับรายงานการประชุมนี้ มิฉะนั้นจะถือว่ารายงานการประชุมนี้เป็นที่ยอมรับโดยผู้ที่ได้รับ