



ตกจากจุดปฏิบัติงาน ขณะติดตั้ง Mesh Sheet

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

- พนักงานไม่สวมใส่ Full Body Harness
- พนักงานสวมใส่รองเท้าหุ้มส้นรองเท้า ทำให้ลื่นได้ง่าย
- ไม่มีผู้ควบคุมงานติดตั้ง ราวกันตก และ Mesh Sheet
- ราวกันตกไม่ได้ติดตั้งราวกลาง
- ไม่ติดตั้ง Life line ขณะทำงานของอาคาร



มาตรการแก้ไข ป้องกัน

- ติดตั้ง Life Line ก่อนเริ่มงานติดตั้ง Mesh sheet
- ติดตั้งราวกลาง ของราวกันตก
- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ Safety ของผู้รับเหมา จัดทำ Checklist สำหรับ ตรวจสอบก่อนเริ่มงานได้แก่ การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน, อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และป้ายเตือนที่เกี่ยวข้อง
- Safety ต้องตรวจสอบให้พนักงานสวมใส่ PPE ที่กำหนดก่อนการเริ่มงาน หาก PPE ไม่พร้อม หรือชำรุด ให้หยุดการทำงานติดตั้ง Safety net ทุกๆ 3 ชั้น ในช่องว่างของ Dust Protection
- ให้มีเจ้าหน้าที่ Safety ของผู้รับเหมาควบคุมการทำงานระหว่างการปฏิบัติงาน