

Case Lesson Learn



มาตรการป้องกัน แก้ไข

1. อบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
2. ติดตั้งแสงสว่างให้เพียงพอ
3. ติดตั้งราวกันตก / รั้วราวขาว-แดง บริเวณริมขอบอาคาร
4. ตรวจวัดความดันก่อนเริ่มงาน
5. ตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มงาน
6. สวมใส่อุปกรณ์ PPE ในขณะปฏิบัติงาน
7. มีหัวหน้างานคอยควบคุมการปฏิบัติงานตลอดเวลา
8. ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โครงการและพื้นที่ปฏิบัติงาน

อุบัติเหตุตกจากที่สูง

เกิดอุบัติเหตุ คนงานพลัดตกลงมาจากอาคารที่จอดรถบริเวณตาดฟ้าชั้น 4 และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

จากการสอบสวนเบื้องต้น วันที่ 27/06/66 เวลา 20.00น. จะมีการเทคอนกรีตพื้นอาคารที่จอดรถบริเวณตาดฟ้าชั้น 4 โดยผู้ที่ประสบเหตุไม่ได้เป็นคนงานที่โครงการ และได้มีหน้าที่เทคอนกรีตพื้น แต่ได้ขอติดตามเพื่อนและญาติมาที่โครงการด้วยเพื่อที่จะได้กลับที่พักพร้อมกัน โดยที่เพื่อนและญาติจึงให้อยู่ที่บริเวณชั้น 4 อาคารจอดรถ ประกอบด้วยพื้นที่ชั้น 4 มีแสงสว่างน้อยและผู้ประสบเหตุไม่คุ้นชินพื้นที่ จนเป็นเหตุให้เกิดการพลัดตกลงมาจากอาคารเสียชีวิตในช่วงเวลา 24.30 น.

